



*Comune di Portofino*

Città Metropolitana di Genova

## **SETTORE TECNICO**

### **DETERMINAZIONE N. 61**

**DEL 16-03-2021**

**OGGETTO:** INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO ALLA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO. RIPRISTINO LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE NEL LOTTO 0 (BIS) RIO DEL FONDACO NEL TRATTO TERMINALE PRIMA DELLA TOMBINATURA. FINANZIAMENTO DAL PIANO DEGLI INVESTIMENTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART.1 COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145 ANNUALITÀ 2020. DCD558 NR.8/2020. COD/POS 259/58. CUP H43H20000070001. APPROVAZIONE CRE. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/21 ALL'IMPRESA EDILVERDE PASTORINO SRL.

**CIG/SMARTCIG 8430203796**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

### **Premesse**

con deliberazione n. 92 del 28/8/2020, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di regimazione acque nel Lotto 0 (bis) Rio del Fondaco nel tratto terminale prima della tombinatura. CUP H43H20000070001 per l'importo complessivo a quadro economico, di € 66.726,64.

Il valore complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del DLgVo 50/2016, è € 39.864,55 (oltre IVA 22%), dei quali € 37.785,96 soggetti a ribasso ed € 2.078,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Con determinazione nr. 153T del 11/9/2020 (determinazione a contrattare), la procedura di gara è stata indetta ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici

Si è provveduto all'invito mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione come indicato nell'art. 58 del dDLg.Vo 50/2016 s.m.i., mediante utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)

Con determinazione nr. 157T del 29.09.2020, sono stati aggiudicati i lavori suindicati all'Impresa Edilverde Pastorino S.r.l. di Via Nazionale 317, 16039 Sestri Levante (GE). P.Iva 01166560118 e C.F. 01166560118, che ha offerto il ribasso del 4,23%, per l'importo netto dei lavori di Euro 38.266,20, compresi Euro 2.078,59 di oneri per la sicurezza aggiudicataria dell'appalto e che ha offerto lo sconto del 24,11%

Dall'appalto è disceso il contratto 124utc del 29/9/2020 dell'importo di € 38.266,20 oltre iva (22%) e perfezionato sul MePA.

### **Anticipazione**

Non è stata richiesta alcuna anticipazione

### **Consegna dei lavori**

I lavori furono consegnati in data 30.09.2020.

Le lavorazioni sono state effettivamente avviate in data 01.12.2020 in modo da evitare possibili interferenze connesse ad eventi pluviometrici straordinari che statisticamente caratterizzano i mesi di ottobre e novembre. Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti 60 giorni naturali successivi e continui a far data dell'inizio dei lavori stessi. Il termine utile doveva quindi scadere il 29.01.2021

### **Sospensioni, riprese, proroghe**

Tenuto conto dell'eccezionale numero di giorni piovosi occorsi dall'inizio effettivo dei lavori, l'Impresa ha chiesto una proroga di dieci giorni lavorativi per l'ultimazione dei lavori, che è stata concessa per nr. 14 giorni naturali e consecutivi con nota prot. 674 del 22/01/2021. A seguito della suddetta proroga, la data di ultimazione dei lavori è stata definita il 12.02.2021.

### **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 08.02.2021, come accertato con certificato in pari data (agli atti prot. 0001286 del 08-02-2021), e quindi in tempo utile.

### **SAL FINALE (unico)**

Il SAL Finale (unico) è stato approvato con dT. 45T del 23/2/2021 e liquidata la fattura in acconto nr 1/21 del 22/02/2021 agli atti prot. 1934 del 23/02/2021, dell'importo di Euro 38.017,24 + iva 22% in split payment = Euro 46.381,03

Per il pagamento si attende l'erogazione dell'Ente gestore del finanziamento (Regione Liguria)

### **Conto Finale**

La Relazione sul Conto Finale del 8/2/2021, agli atti in data 16/02/2021 prot. 0001719, è stata approvata con dT. 45T del 23/2/2021. Da Essa si ricavano le spese ed i risparmi sull'opera come segue:

una spesa di euro 52.593,78 (per lavori e quota parte spese tecniche) ed un risparmio di euro 10.406,22 sul Finanziamento Regionale

una spesa di euro 3.726,64 (per quota parte spese tecniche eccedenti alle regole del finanziamento) e nessun risparmio sul finanziamento comunale

### **Certificato di Regolare Esecuzione**

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (a conclusione delle opere appaltate all'impresa Edilverde Pastorino srl, appalto CIG 8430203796) del 1/3/2021 agli atti prot. 2181 del 2/3/2021, redatto dalla DL Dott. Geol. Andrea Robbiano dello Studio associato della geologia tecnica ed ambientale di Chiavari, dal quale risultano lavori eseguiti per Euro 38.208,28 oltre iva ed acconti liquidati per € 38.017,23.

Dallo stesso certificato risulta un credito a favore dell'impresa pari ad € 191,04 oltre iva

Vista anche la dichiarazione di fine pubblicazione Avvisi ai Creditori, prot. 2028 del 25/2/2021, dalla quale si evince che non sono state registrate opposizioni.

Richiamata la regolarità DURC con certificato INAIL\_26136794, scadenza 15/6/2021.

In relazione ai documenti di cui sopra possono essere ritenute correttamente concluse le prestazioni richieste all'impresa e si possano liquidare le somme spettanti a saldo.

Vista quindi la Fattura di Edilverde Pastorino srl, nr. 2/21 del 03-03-2021 Protocollo 2269 del 04-03-21, dell'importo di euro 191,04 oltre iva 22% = 233,06 in *split payment*, a saldo dei crediti vantati dall'impresa nei confronti del Comune di Portofino.

### **FINANZIAMENTO**

dato atto che l'intervento è così finanziato:

**per euro 63.000,00** Codice Intervento nr. 08.01-2.02.01.09.012 (3257.03) "TOMBINATURA RIO DEL FONDACO (CTR. REG.)" per fondi concessi con DCD558 nr. 8/2020 del 31 gennaio 2020 COD/POS 259/58. Per la conferma del finanziamento, si richiamano:

- Lettera di trasmissione nr. **1** del 9/9/21, prot (PEC) 0008277 (invio documentazione a seguito della notifica del provvedimento)
- Lettera di trasmissione nr. **2** del 30/9/21, prot (PEC) 0009102 (invio scheda certificativa UL\_558-1028 attestante il vincolo di contrattualizzazione per l'erogazione del 30% del contributo ammesso; Euro 63.000 x 30% = Euro 18.900)

**per euro 3.726,64** Codice Intervento nr. 01.06-1.03.02.11.006 (254.00) "Incarichi professionali" per spese tecniche come da determinazione 144T del 26/8/2020

### **QTE**

Visto il QTE allegato alla determinazione nr. 157T del 29/9/2020 e dato atto che sulla determinazione 45T del 23/2/2021 venivano riportate le spese ed i risparmi a conclusione dell'opera - già sopra sintetizzate nel paragrafo "Conto finale" - come segue:

### Finanziamento regionale

descrizione	previsti (QTE Dt.157T 2020)	spesi	risparmi
lavori	46.684,77	46.614,10	-70,67
lavori in economia	1.949,98	0,00	-1.949,98
varianti	8.385,57	0,00	-8.385,57
spese tecniche	5.979,68	5.979,68	0,00
tot.	63.000,00	52.593,78	10.406,22

### Finanziamento comunale

descrizione	previsti (QTE Dt.157T 2020)	spesi	risparmi
spese tecniche	3.726,64	3.726,64	0,00
tot.	3.726,64	3.726,64	0,00

#### VISTI

il DLgVo n°163/2006 e s.m.i. ove non abrogato;

il DLgVo n° 50/2016 e s.m.i.;

il dPR n°207/2010 e s.m.i. ove non abrogato;

VISTO il Bilancio del corrente esercizio finanziario;

VISTO lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità del Comune, regolarmente approvati;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.LgVo 50/2016 smi;

Visto il dPR 207/2010 smi;

Visto il DM 49/2018

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 12/1/2021 con il quale veniva nominato Responsabile del Settore Tecnico Comunale di Portofino l'Arch. Maria Carla Gentoso, in continuità ai precedenti decreti.

### **DETERMINA**

di approvare la narrativa quale parte integrante del presente determinato ed in particolare:

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 1/3/2021 agli atti prot. 2181 del 2/3/2021 e quindi ritenute concluse le prestazioni richieste all'impresa in relazione al contratto d'appalto 124utc del 29/9/2020;

di liquidare la fattura di Edilverde Pastorino srl, nr. 2/21 del 03-03-2021 Protocollo 2269 del 04-03-21, dell'importo di euro 191,04 oltre iva 22% = 233,06 in *split payment*, a saldo dei crediti vantati dall'impresa nei confronti del Comune di Portofino, come segue:

€ 233,06 sul Codice Intervento nr. 08.01-2.02.01.09.012 (3257.03) "TOMBINATURA RIO DEL FONDACO (CTR. REG.)" per fondi concessi con DCD558 nr. 8/2020 del 31 gennaio 2020 COD/POS 259/58 sub.impegno Lavori del QTE approvato con dT. 157T/2020

Di provvedere al pagamento a seguito dell'erogazione delle somme da parte dell'Ente gestore del finanziamento (Regione Liguria), come segue:

per Euro 233,06 a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento, da richiedersi a seguito dell'approvazione del presente atto.

## **DÀ ATTO**

che la presente determinazione

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00.
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
- va registrata nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore

## **TRASMETTE**

il presente atto

- al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti
- all'ufficio segreteria

Il Responsabile del Servizio  
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la copertura della spesa ai sensi dell'art. 151 e 183 D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(DOTT. Stefano PRIOLO)

---

## **CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Si attesta la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio  
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)

---

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 17-03-2021 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Responsabile del Settore  
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)

---