



SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 148

DEL 10-07-2021

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ZONA PERIFERICA. CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 (L.160/2019 E DCP 14GEN.2020). CUP H49J20000210005. Approvazione relazione sul Conto Finale e CRE. Liquidazione fattura nr. 7/PA 2021 a saldo, Impresa Carbone Bruno. Approvazione modifica al QTE e determinazione economie.dell'appalto.

CIG/SMARTCIG 8419622BDD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesse

Con determinazione nr. 148T del 8/9/2020 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto in via definitiva ed efficace alla ditta individuale Carbone Bruno con sede in Via Buonincontri 4/21 - 16038 Santa Margherita Ligure (GE), CF CRBBRN45E24F713E e PIVA 00034500991, PEC brunocarbone@pec.it che ha offerto lo sconto del 1,00%

Dall'appalto è disceso il contratto 122utc del 8/9/2020 dell'importo di € 39.218,85 oltre iva (22%)

Anticipazione

Non è stata richiesta alcuna anticipazione

Consegna dei lavori

Con verbale di consegna dei lavori ai sensi art.5 c.2 D.M. 49/2018 agli atti prot. 8231 del 08/09/2020, gli stessi dovevano iniziare in pari data (08/09/2020) e dovevano essere portati a termine in 70 giorni naturali e consecutivi (scadenza prevista: 16/11/2020)

Sospensioni, riprese, proroghe

Con documento del 14/11/2020, prot.0010687 il RUP ha concesso proroga nr.1 di giorni 38 per interferenze di natura amministrativa. Il nuovo termine contrattuale viene aggiornato al 24/12/2020
Con documento del 22/12/2020, prot.0011954 il RUP ha concesso proroga nr.2 di giorni 14 per avverse condizioni climatiche. Il nuovo termine contrattuale viene aggiornato al 7/1/2021

Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati ultimati in data 5/1/2021 come da certificato del 28/1/21 agli atti prot. 976 del 30/1/21

SAL nr.1

Il SAL nr.1 è stato approvato con dT. 12T del 23/1/2021 e liquidata la fattura in acconto nr 6/PA del 22/12/2020 agli atti prot. 0011970 del 22dic.2020, dell'importo di Euro 19.094,21 + iva 22% in *split payment* = Euro 23.294,94

SAL nr.2-Finale

Il SAL nr.2 e corrispondente allo Stato Finale, è stato approvato con dT. 147T del 6/7/2021 e liquidata la fattura nr 5/PA del 29/6/21 agli atti prot. 7568 del 2lug.21, dell'importo di Euro 19.908,84 + iva 22% in *split payment* = Euro 24.288,78

Conto Finale

Vista la relazione sul Conto Finale - art.14 c.1 lett. e) del Decreto Ministeriale 7 mar. 2018 nr.49 - redatta dalla D.L. in data 30/5/21, agli atti prot. 7681 del 6/7/21

Vista la relazione riservata - art.14 c.1 lett. e) del Decreto Ministeriale 7 mar. 2018 nr.49 - redatta dal RUP in data 6/7/21, agli atti prot. 7700 del 6/7/21

dai suddetti documenti, risultano lavori eseguiti (al netto d'iva 22%) per € 39.199,05 ed acconti liquidati per € 39.003,05.

Avviso ai creditori

L'Avviso ai creditori è stato pubblicato dal 4 febbraio al 19 febbraio 2021, con esito Negativo, come da certificazione del Sindaco del 25/2/21, agli atti prot. 2026 in pari data.

Certificato di Regolare Esecuzione

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione – Art. 102 c.2 D. 50/16 e DM 49/18 del 30/5/21, agli atti prot. 7705 del 6/7/21, redatto dalla DL Geom. Marco Bertetta dello Studio Tecnico Associato B&Partners architettura di Chiavari. Detto certificato è sostitutivo del pari documento del 27/4/21, agli atti prot. 4508 del 28/4/21

Viste anche:

- la Certificazione corretta esecuzione delle lavorazioni (agli atti prot. 4508 del 28/4/21) a firma dell'appaltatore Bruno Carbone.
- l' integrazione al certificato di corretta esecuzione del 30/5/21 (agli atti prot. 7705 del 6/7/21) a firma dell'appaltatore Bruno Carbone.
- la Dichiarazione di Conformità nr. 03-2021 del 30/5/21, redatta dall'installatore Bruno Carbone, ai sensi D.M. 19 maggio 2010 e D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., agli atti prot. 7679 del 6/7/21

Saldo

Dato Atto che, in conseguenza ai documenti citati nei precedenti due punti, si possa provvedere allo svincolo delle somme trattenute ai sensi art. 30 c. 5-bis del DLgVo 50/16 smi e quindi per Euro 196,00 oltre iva (22%)

Acquisita la regolarità DURC con certificato INAIL_ 27596353, scadenza 22/9/2021

Vista la fattura elettronica della ditta Carbone Bruno nr 7/PA del 8/7/21 agli atti prot. 7809 del 9lug.21, dell'importo di Euro 196,00 + iva 22% in *split payment* = Euro 239,12.

QTE

Visto il QTE del 26/6/2021 redatto a consuntivo - in aggiornamento del pari documento allegato alla determinazione nr. 148T del 8/9/2020 - dell'importo complessivo speso pari ad € 54.653,64

FINANZIAMENTO

dato atto che l'intervento è così finanziato:

- € 50.000,00* Cod. Int. 10.05-2.02.01.04.002 (3152.02) “Manutenzione straordinaria impianti elettrici”, su finanziamento contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 (Art.1 comma 29 L.160/2019 e dCP 14gen.2020), nr. progr. 2189 dell'Allegato 1 al dCP 14gen.2020
e dato atto che sono già stati erogati 25mila euro (quota del 50%) a seguito dell'inserimento in BDAP dell'appalto e dell'inizio lavori antecedente al 15/9/2020
- € 11.329,35 Cod. Int. 10.05-2.02.01.04.002 (3152.02) “Manutenzione straordinaria impianti elettrici”, su finanziamento fondi propri nel 2020

*si specifica che i **risparmi** derivanti dal **ribasso d'asta** pari ad Euro 483,30 (iva inclusa) ed inserita nella voce del QTE “*lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi compresi i rimborsi previa fattura*” **sono vincolati** sino alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, potranno essere riutilizzati per ulteriori investimenti

RENDICONTO FINANZIARIO E RISPARMI SULL'OPERA

Vista le Relazione sul Conto Finale 7681 e 7700 /2021 già citati e reso opportuno riportare in stralcio la relazione:

Si indica il raffronto tra il QTE approvato con dT. 148T/2020 e le spese effettivamente sostenute:

	<i>imputati</i>	<i>spese su Fin Statale</i>	<i>spese su Fondi Propri</i>
<i>contratto principale:</i>	47.847,00	47.822,84	0,00
<i>lavori in economia:</i>	6.651,55	0,00	0,00
<i>incentivi art.113:</i>	0,00	0,00	0,00
<i>spese tecniche:</i>	6.830,80	1.669,70*	5.161,10*
<i>totali</i>	61.329,35	49.492,54	5.161,10

** all'atto della liquidazione delle sp. tecniche, va modificata la copertura finanziaria,*

da: Euro 6.830,80 su Fondi Propri

a: Euro 5.161,10 su Fondi Propri + Euro 1.669,70 su Fin Statale

Si indicano ora i risparmi sull'opera:

	<i>risparmi su Fin Statale</i>	<i>risparmi su Fondi Propri</i>
<i>contratto principale:</i>	24,16	0,00
<i>lavori in economia:</i>	483,30**	6.168,25
<i>incentivi art.113:</i>	0,00	0,00
<i>spese tecniche:</i>	0,00	0,00
<i>totali</i>	507,46	6.168,25

*** Eur. 396,15 + iva = Euro 483,30 totali sono vincolati sino all'emissione del CRE, in quanto ribassi d'asta. Poi riutilizzabili per ulteriori investimenti (art.6 del dCP 14gen2020)"*

Conclusioni per l'Ufficio Ragioneria:

I seguenti risparmi:

*Euro 483,30 sul Finanziamento Statale, **sono somme vincolate** e da riutilizzare esclusivamente per successivi investimenti pubblici (art.6 del dCP 14gen2020)*

*Euro 24,16 sul Finanziamento Statale, **sono i risparmi dalla contabilità finale rispetto all'importo a contratto** e, in analogia a quanto sopra, sono da riutilizzare esclusivamente per successivi investimenti pubblici*

*Euro 6.168,25 su Fondi Propri, **sono economie** da portare a residuo*

Inoltre, nella liquidazione delle spese tecniche, a monte si deve modificare la copertura finanziaria, riducendo la copertura su Fondi Propri (da 6.830,80 a 5.161,10) ed imputando il resto della spesa sul Finanziamento Statale (e quindi per Euro 1.669,70). L'impegno su Fondi Propri (rif. dT.139T del 12/8/2020) è avvenuto in quanto l'incarico era stato affidato prima della concessione del finanziamento. E siccome il finanziamento prevede la copertura anche delle spese tecniche, si provvede alla liquidazione con le somme utilizzabili del finanziamento stesso, e cioè 50mila Euro meno l'importo lordo contrattuale (Euro 47.847,00) e le somme vincolate relative al ribasso d'asta (Euro 483,30).

VISTI

il DLgVo n°163/2006 e s.m.i. ove non abrogato;

il DLgVo n° 50/2016 e s.m.i.;

il DPR n°207/2010 e s.m.i. ove non abrogato;

VISTO il Bilancio del corrente esercizio finanziario;
VISTO lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità del Comune, regolarmente approvati;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.LgVo 50/2016 smi;
Visto il dPR 207/2010 smi;
Visto il DM 49/2018

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 12/1/2021 con il quale veniva nominato Responsabile del Settore Tecnico Comunale di Portofino l'Arch. Maria Carla Gentoso, in continuità ai precedenti decreti.

DETERMINA

di approvare la narrativa quale parte integrante del presente determinato ed in particolare:

Di approvare

la relazione sul Conto Finale - art.14 c.1 lett. e) del Decreto Ministeriale 7 mar. 2018 nr.49 - redatta dalla D.L. in data 30/5/21, agli atti prot. 7681 del 6/7/21;

la relazione riservata - art.14 c.1 lett. e) del Decreto Ministeriale 7 mar. 2018 nr.49 - redatta dal RUP in data 6/7/21, agli atti prot. 7700 del 6/7/21;

il Certificato di Regolare Esecuzione – Art. 102 c.2 D. 50/16 e DM 49/18 del 30/5/21, agli atti prot. 7705 del 6/7/21, redatto dalla DL Geom. Marco Bertetta dello Studio Tecnico Associato B&Partners architettura di Chiavari;

il QTE del 26/6/2021 in aggiornamento del pari documento allegato alla determinazione nr. 148T del 8/9/2020, redatto a consuntivo per l'importo complessivo speso pari ad € 54.653,64 a conclusione dell'appalto;

di provvedere alla modifica dell'impegno di spesa (diversa suddivisione delle spese tecniche sui capitoli di spesa) acquisito con dT. 139T del 12/8/2020:

da

- Euro 6.830,80 Cod. Int. 10.05-2.02.01.04.002 (3152.02) “Manutenzione straordinaria impianti elettrici”, su finanziamento fondi propri nel 2020

ad

- Euro 5.161,10 Cod. Int. 10.05-2.02.01.04.002 (3152.02) “Manutenzione straordinaria impianti elettrici”, su finanziamento fondi propri nel 2020
- Euro 1.669,70 Cod. Int. 10.05-2.02.01.04.002 (3152.02) “Manutenzione straordinaria impianti elettrici”, su finanziamento contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020

(Art.1 comma 29 L.160/2019 e dCP 14gen.2020), nr. progr. 2189 dell'Allegato 1 al dCP 14gen.2020

di liquidare la fattura elettronica della ditta Carbone Bruno nr 7/PA del 8/7/21 agli atti prot. 7809 del 9lug.21, dell'importo di Euro 196,00 + iva 22% in *split payment* = Euro 239,12 a svincolo delle somme trattenute ai sensi art. 30 c. 5-bis del DLgVo 50/16 smi ed a cessazione di tutti i crediti vantati dall'appaltatore in relazione all'affidamento con dT. 148T/2020 come segue:

- Euro 239,12 sul Cod. Int. 10.05-2.02.01.04.002 (3152.02) “Manutenzione straordinaria impianti elettrici” , su finanziamento contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 (Art.1 comma 29 L.160/2019 e dCP 14gen.2020), nr. progr. 2189 dell'Allegato 1 al dCP 14gen.2020

Di provvedere, ai sensi dell'art. 3 (Erogazione del contributo) c.1 del dCP 14gen.2020 alla trasmissione del certificato di regolare esecuzione, richiesta per l'erogazione della seconda quota del contributo, pari al restante 50 per cento con invio in modalità telematica tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>

Di dare quindi notizia che ai pagamenti soggetti al contributo Statale, si provvederà a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento statale.

Per ultimo, di dare atto dei seguenti risparmi sull'opera:

- Euro 507,46 sul finanziamento statale, di cui Euro 483,30 vincolati sino all'emissione del CRE in quanto ribassi d'asta e poi riutilizzabili per ulteriori investimenti (art.6 del dCP 14gen2020) ed Euro 24,16 per risparmi sul contratto principale.
- Euro 6.168,25 su Fondi Propri

DÀ ATTO

che la presente determinazione

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00.
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
- va registrata nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore

TRASMETTE

il presente atto

- al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti
- all'ufficio segreteria

Il Responsabile del Servizio
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura della spesa ai sensi dell'art. 151 e 183 D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore Finanziario
(DOTT. Stefano PRIOLO)

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Si attesta la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 19-07-2021 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Responsabile del Settore
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)
